

关岭布依族苗族自治县公路事业发展中心

2023 年度县、乡、村通组公路维修

保养项目专项资金绩效评价报告



评价机构：关岭自治县财政局

项目评审起止时间：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 23 日

评审报告出具时间：2024 年 9 月 25 日



贵州省关岭布依族苗族自治县财政局于 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 23 日对贵州省关岭布依族苗族自治县公路事业发展中心（以下简称“县公路中心”）县、乡、村通组公路维修保养考核项目（以下简称“通组公路维修保养”）专项资金开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45 号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（黔府办发〔2020〕13 号）、《安顺市人民政府办公室关于印发安顺市全面深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（安府办发〔2021〕1 号）等文件要求，由县公路中心负责落实公路养护任务，提高路况质量，强化安全隐患整治，保持公路畅通，保障群众出行安全。

（二）项目绩效目标设立情况

贵州省关岭布依族苗族自治县公路中心通组公路维修保养项目主要目标任务：

完成农村公路日常养护、畅凝保通、汛期应急救援等工作，保质保量完成公路养护任务，提高路况质量，保持公路畅通，对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修，强化安全隐患整治，保

障群众出行安全。

（三）项目资金安排及使用情况

本次绩效评价的通组公路维修保养项目财政审定预算数为252.14万元，实际收到252.14万元，实际支出252.14万元。

（四）项目实施内容及进展情况

2023年，通组公路维修保养项目主要用于农村公路挡土墙修复、农村公路路基补强、农村公路坍方清理、农村公路桥涵清理、发放群养工工资等。

截止2023年，县公路中心已完成农村公路挡土墙修复、农村公路路基补强、农村公路坍方清理、农村公路桥涵清理等，有效保障农村公路的畅通及群众出行安全，群众满意度93.7%。

（五）组织管理情况

关岭布依族苗族自治县公路中心是公益一类事业单位，为副科级。关岭布依族苗族自治县财政局于2023年将项目经费拨付至县公路中心。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

对项目经费展开绩效评价，通过对项目立项、资金使用、项目管理、项目绩效表现等情况开展评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管

理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）、《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法（暂行）》（黔府办发〔2012〕34号）、《贵州省省级财政专项资金管理实施细则（试行）》（黔财预〔2015〕63号）、《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》（黔财绩〔2015〕1号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）、《贵州省预算绩效管理实施办法》（黔财绩〔2020〕5号）等文件规定；

4. 中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门职能职责、中长期发展规划、年度工作计划和项目规划；

5. 部门预算及决算报告、工作计划、工作总结、自评报告。

三、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

县公路中心对通组公路维修保养项目进行了绩效自评，出具绩效评价报告。

（二）绩效自评结论

根据县公路中心提供的绩效自评报告，通组公路维修保养项目绩效自评得分 100 分。

四、绩效评价结论

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。通组公路维修保养项目绩效评价得分 94.00 分，评价等级为“优”。

五、存在问题

（一）投入方面

未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。年初设置指标与实际完成指标存在差距，如该项目部分资金用于群养工工资发放，但在绩效目标指标中未设置。

（二）产出方面

县公路事业发展中心部分指标完成数据低于年初绩效目标，如挡土墙修复面积和坍方清理面积实际完成值低于年初设定值。

六、相关建议

（一）建议规范绩效填报工作

根据相关文件要求，细化各类指标值的填报，如中途产生变动建议在绩效目标运行监控时同步进行绩效目标调整。

七、绩效评价结果应用建议

项目经费主要用于农村公路挡土墙修复、农村公路路基补强、农村公路坍方清理、农村公路桥涵清理以及日常清扫等，有效保持公路良好状态，保障行车安全，及时修复损坏部分确保公路的完好状态，减少因道路损坏导致的交通拥堵，提高运输效率，有效延长公路使用年限，降低养护和成本。建议被评价单位对存在问题及时整改的基础上继续安排开展该项工作，原则上不减少资金预算规模。

附件：

1. 县、乡、村通组公路维修保养项目绩效评价指标体系及评分表
2. 县、乡、村通组公路维修保养项目资金整体支出情况汇总表
3. 县、乡、村通组公路维修保养项目抽样情况明细表
4. 县、乡、村通组公路维修保养项目绩效评价调查问卷
5. 绩效评价报告征求部门意见反馈
6. 绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

关岭自治县财政局（盖章）

2024年9月25日